



Sté YPSOTOIT
Mr Fabricator

Offre N° : 190176
Chantier : 10 LOGT - KAIN
Date : 04-02-19
Contact commercial : TOMBAL Eric - tel 0483/23.40.39

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint, notre meilleure offre pour l'étude et la fabrication de la charpente industrialisée à connecteurs pour le bâtiment en rubrique, selon les descriptions ci-dessous et nos conditions générales de vente que nous joignons en annexe ou peuvent être consultées sur notre site Internet.

MODALITES :

Fabrication: sauf indications contraires, nos fermes sont préfabriquées en **résineux de pays**, épaisseur 36mm, calibré. Elles sont assemblées à l'aide de connecteurs métalliques suivant notre **Marque qualité CE**

Traitement : fongicide et insecticide suivant procédé A2.1.T2

Livraison : le lieu de livraison doit être accessible à un semi-remorque. Le cas échéant, la fourniture sera déchargée au plus près du site sur indication formelle du client. La date et l'heure de livraison sont données à titre informatif; aucune indemnité ne sera due en cas de retard. Au cas la livraison doit être reportée par vos soins, 3 jours au moins avant la date planifiée, les frais transport seront facturés à 150% des frais initiaux.

Coût de transport supplémentaire: "Coût forfaitaire par transport pour la tarification kilométrique (Viapass) en Viqueur à Partir du 01/04/2016 : 20€"

Délai de livraison : à convenir avec un minimum de 15 jours ouvrables après approbation par vos soins de nos plans d'exécution.

Paiement : Nous considérons que vous êtes couvert par notre Assurance Crédit.

- ∞ 30 jours date de facture pour chaque livraison.
- ∞ Escompte : 2% si paiement endéans les 10 jours.
- ∞ Si à votre demande la livraison est reportée de plus de 10 jours ouvrables, une facture vous sera envoyée sur base de la date de livraison initiale.

Validité de l'offre : Notre offre est valable 1 mois, pour une livraison endéans les 3 mois à dater de la présente.

En cas d'acceptation, veuillez nous retourner la présente, dûment signée pour accord ainsi que notre offre en annexe. Vous remerciant à l'avance,

D.CONRAD
Administrateur Delegué

Pour accord client

sa Charpentes Jonckheere Spanten nv

Rue Arthur Descamps 175 T +32 (0) 65 46 82 10
7340 Pâturages (Colfontaine) F +32 (0) 65 46 82 29

info@jnck.be
www.jnck.be

BIC : CREGBEBB
BTW BE 0420.314.658 BE51 1910 5195 3162

N° DOSSIER	190176	Axe :	60,0 cm
Maitre d'Ouvrage	10 LOGT	Couverture :	50 kg/m ²
Chantier à	KAIN	Neige :	40 kg/m ²
Commercial	TOMBAL Eric - tel 0483/23.40.39	Plafond :	20 kg/m ²
Suivant plan reçu le	03-02-19	Vent :	selon NBN B 03-002-1

	Géométrie	Espace accessible	Q
Ferme en A s/ 3 appuis (chapeau perdu) avec arbas 36/147 et recharges connectées zone mansardée 36/147, entrants hauts 36/97 en 2 pc	Lg 8,89 m - 35°		120 pc
Monopente avec arbas 2 x 36/147 en 1 pc	Lg 1,84 m - 35°		60 pc
Bois de renfort au droit de Fenêtre de toiture (largeur 1.20m)			20 ens
<u>NON COMPRIS :</u>			
<u>REMARQUES :</u>			
OPTION 10 BLC 140/640/6m90 = 3938€HT			
<u>Y COMPRIS :</u>			
- Contreventements, Lisses en 24/75 - Sablières en 36/100			
- Etriers et clous			

PRIX DE VENTE TOTAL CHARPENTE Hors TVA 21 %

15823,19 €

Pour accord / charpente

TRANSPORT PAR TRAJET

FRANCO

HORS OPTION BLC

Remarques concernant le transport

- Transport et temps de déchargement vous seront portés en compte à 100 € par heure commencée (30 minutes incluses dans l'offre initiale).
Le client prévoit un endroit propre et suffisamment d'espace pour pouvoir stocker en dehors de tout contact avec le sol.

N.B. :

- Notre offre inclut les frais de calcul, croquis et plan de pose réalisés sur base des plans en notre possession lors de la commande.
- Toute modification ultérieure nécessitant de nouveaux plans et calculs, ou toute demande de prise de mesure sur chantier entraine des frais qui feront l'objet d'une offre séparée, à approuver avant exécution. (base horaire : 62.50€)